

ОТЧЕТ
об итогах реализации инициативного проекта
на территории Омской области

1. Наименование инициативного проекта: **«Устройство тротуара по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области»**

2. Место реализации инициативного проекта.

2.1. Муниципальный район/городской округ: **Полтавский муниципальный район Омской области.**

2.2. Поселение: **Полтавское городское поселение.**

2.3. Населенный пункт: **рабочий поселок Полтавка.**

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект.

3.1. Типология инициативного проекта: **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.**

3.2. Адрес объекта (при наличии): **Омская область, Полтавский район, р.п. Полтавка, ул. Победы.**

4. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: **13.05.2024г. – 19.12.2024 г.**

5. Сведения о финансировании инициативного проекта:

N п/п	Наименование	План (рублей)	Факт (рублей)	Экономия (рублей) (гр. 3 - гр. 4)	Использование экономии (рублей) <*>	Остаток неиспользованн ой экономии (рублей) (гр. 5 - гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Средства областного бюджета	3 000 000,00	2 924 839,63	75 160,37	0,00	75 160,37
2	Средства местного бюджета, в том числе	485 831,48	432 799,72	53 031,76	53 031,76	0,00
2.1	Собственные средства местного бюджета	371 831,48	285 678,26	86 153,22	86 153,22	0,00
2.2	Инициативные платежи физических лиц	38 000,00	29 211,46	8 788,54	8 788,54	0,00
2.3	Инициативные платежи юридических лиц, индивидуальных предпринимателей	76 000,00	117 910,00	-41 910,00	-41 910,00	0,00
Всего		3 485 831,48	3 357 639,35	128 192,13	53 031,76	75 160,37

Дополнительно поступили инициативные платежи юридических лиц в сумме 41 910,00 руб., а также предусмотрено средств местного бюджета в сумме 155,14 руб.

5.1. Нефинансовые формы участия в реализации инициативного проекта (кроме трудового участия):

N п/п	Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя	Наименование формы нефинансового участия	Единица измерения	Количество (единиц)	Примечание <*>
1	ИП Шерстюк М.Ю.	подвоз водопропускных труб	ч.	6	13200
2	МУП "ПТК"	предоставление техники для устройства водопропускного канала в озеро Полтавское	ч.	8	17600
3	ИП Конюхов О.Н.	предоставление техники для укладки водопропускных труб	ч.	8	17600
4	Шатрава Л.Н.	предоставление инвентаря	шт.	2	500
5	Кондратов А.Ф.	предоставление инвентаря	шт.	2	500
6	Сорокин А.Н.	предоставление инвентаря	шт.	2	500
7	Сорокина Т.И.	предоставление краски	шт.	1	300
8	Петрик Е.А.	предоставление краски	шт.	1	300
9	Петрикова В.В.	предоставление мешков для мусора	шт.	100	300
10	Бабанина М.Г.	предоставление инвентаря	шт.	2	500
11	Емельяненко С.А.	предоставление инвентаря	шт.	2	500
12	Емельяненко М.И.	предоставление мешков для мусора	шт.	100	300

13	Олейник В.Н.	предоставление инвентаря	шт.	2	500
14	Олейник Л.А.	предоставление инвентаря	шт.	2	500
15	Сорокина А.А.	предоставление инвентаря	шт.	2	500

<*> Указывается сумма (рублей) произведенной оценки нефинансовой формы участия исходя из рыночной стоимости либо причина, по которой невозможно произвести такую оценку.

5.2. Трудовое участие граждан в реализации инициативного проекта:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Наименование формы трудового участия	Объем выполненных работ
1	Шаповалов Л.С.	подметание тротуара	980 м.кв.
2	Телегин Д.Я.		
3	Телегина Л.Н.		
4	Максакова Л.И.		
5	Журавлева Т.А.		
6	Курбацкая М.Б.		
7	Головко А.Ю.		
8	Шевченко Е.М.		
9	Шевченко А.А.		
10	Маленко Н.Г.		
11	Нарыгина Н.С.		
12	Стасюк Т.А.		
13	Стасюк А. Г.		
14	Авилов О.С.		
15	Сапрыкин Д.О.		
16	Бешевец С.О.	уборка мусора	1100 м.кв.
17	Мратова Е.А.		
18	Мратова К.К.		
19	Галингер Г.Н.		
20	Карабин Е.В.		
21	Линецкий А.И.		
22	Погорелова Н.В.		
23	Демченко Л.А.		
24	Любовская М.А.		
25	Любовский А.В.		
26	Линецкая Е.В.		
27	Вергай И.В.		

28	Вергай В.А.		
29	Иванченко Г.А.		
30	Гарибова М.В.		
31	Тимошенко Г.Д.		
32	Плужник Н.Н.		
33	Ковальчук С.В.		
34	Подвалкова А.С.		
35	Гис А.А.		
36	Красноженов В.А.		
37	Красноженова Н.С.		
38	Пронина Н.В.		
39	Голованова О.Н.		
40	Тимофеева Н.В.		
41	Тимофеева Е.В.		
42	Шатрава А.В.		
43	Шатрава Л.Н.		
44	Косенок В.А.		
45	Косенок Е.С.		
46	Карабаев А.А.		
47	Мурашов В.Н.		
48	Потанина Е.С.		
49	Тарасенко И.В.		
50	Гарейс А.И.		
51	Шпан Н.Э.		
52	Косенок В.А.	покос травы вдоль тротуара	948 м.кв.
53	Моисеенко Е.Б.		
54	Пролыгин В.И.		
55	Пронин М.Ю.		
56	Мауль В.В.		
57	Копычин А.И.		
58	Кирино Д.К.		
59	Гис А.К.		
60	Дикопавленко А.В.		
61	Велиев М.К.		
62	Никиточкин Л.В.		
63	Моисеев Е.Г.		
64	Котов И.В.		
65	Кравченко О.Ф.		

6. Содержательное описание итогов реализации инициативного проекта (в том числе описание итогов дополнительных видов работ в рамках инициативного проекта, выполненных за счет использования средств экономии (при наличии)):

В 2024 году в Полтавском городском поселении был реализован инициативный проект «Устройство тротуара по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области». Устройство тротуара по улице Победы

позволило обеспечить безопасность движения пешеходов, предупредить нарушения правил дорожного движения, обеспечить безопасность среди подростков во внеурочное время и молодёжи, а также повысить культуру дорожного движения. Теперь полтавчане и гости посёлка могут беспрепятственно посетить социально значимые объекты. Установка остановочного павильона обезопасила жизнь и здоровье школьников, в нем можно укрыться от неблагоприятных погодных условий. От тротуара к остановочному павильону предусмотрен пешеходный переход.

За счет экономии денежных средств по инициативе жителей дополнительно в рамках проекта для безопасности дорожного движения пешеходный переход оборудован комплектом автономного светофора Т7 для привлечения внимания водителей и установка соответствующих дорожных знаков, так как данный участок дороги с интенсивным движением автомобилей и с высоким риском ДТП.

Свой трудовой вклад в проект внесли полтавчане: подмели тротуар, убрали мусор, покосили траву. Подвоз водопропускных труб, предоставление техники для устройства водопропускного канала в озеро Полтавское и укладка водопропускных труб был осуществлен путем нефинансового участия юридических лиц.

Глава Полтавского
городского поселения



М.И. Руденко

19 декабря 2024 года