

## Протокол

собрания инициативной группы о перераспределении денежных средств по инициативному проекту «Благоустройство пешеходной зоны от здания номер 9 по ул. Комсомольская до здания номер 21 по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области»

р.п. Полтавка

Дата проведения собрания граждан: 15.11.2024 г.

Место проведения собрания граждан: р.п. Полтавка, ул. Ленина,9

Время начала собрания граждан: 17 часов 35 минут.

Время окончания собрания граждан: 18 часов 05 минут.

Присутствовали: Леванова М.Н., Леванов С.А., Бохан Т.П., Семененко Т.Г., Пащина В.В., Кушей Л.М., Кушей П.В., Соболева В.А., Клюх О.В., Канистратенко Л.Г.

Приглашены: Глава Полтавского городского поселения Руденко М.И., Артеменко Л.И.- председатель Общественного Совета, депутат Совета Полтавского городского поселения,

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О ходе выполнения работ по инициативному проекту «Благоустройство пешеходной зоны от здания номер 9 по ул. Комсомольская до здания номер 21 по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области»;
3. О перераспределении средств на дополнительные работы в рамках проекта «Благоустройство пешеходной зоны от здания номер 9 по ул. Комсомольская до здания номер 21 по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области»

#### 1. Слушали:

**Канистратенко Л.Г.**

Предлагаю избрать председателем собрания Леванову М.Н., секретарем Бохан Т.П.

**Решили:** избрать председателем собрания Леванову М.Н., секретарем Бохан Т.П.

за   10  , против   0  , воздержались   0  .

## **2.Слушали:**

**Артеменко Л.И.**

По проекту на пешеходной зоне должно быть и установлено 13 опор освещения, предполагалось установить 25 кронштейнов, 25 светильников автомагистральных ДКУ-200. При промежуточной приемке работ члены общественного Совета выяснили, что освещение очень мощное, охват площади освещении большой, достаточный и для тротуара. А вот территория пешеходной зоны у «Зеленого рынка» совсем темная. По освещению предлагаем вам увеличить количество опор до 16 с установкой 16 однорожковых кронштейнов и светильников ДКУ-200.

При промежуточной приемке работ по благоустройству из 157 п.м. камней бортовых использовано 98,4 п.м., а площадь асфальтирования до середины стены здания смотрится незаконченной. По мнению Совета необходимо доложить асфальт до границы стены. Места под лавочки и урны в смете предлагалось оборудовать в тротуарной плитке. Однако в этих местах есть асфальт и он в хорошем состоянии. И, если, пересчитать смету, понять сколько высвободится средств, то можно что-то еще сделать на пешеходной зоне.

**Кущей Л.М.**

Мы с мужем часто посещаем пешеходную зону, видим проводимые работы, поддерживаем предложения общественного Совета по дополнительному освещению пешеходной зоны у дома номер 9 по ул.Комсомольской и у «Зеленого рынка», там темно. А вот устанавливать двухрожковые кронштейны с двойными светильниками мощностью 200 Вт нет необходимости. Свет от одного светильника, действительно очень хорошо освещает, теперь у нас центр поселка очень светлый и красивый. Конечно же, выровнять площадь асфальта с границей стены здания надо, чтобы вид был.

Надо просчитать экономию и направить ее на нужные работы.

**Решили:** Не устанавливать двух рожковые кронштейны с двойными светильниками, установить лавочки и урны на существующее асфальтовое покрытие, а сэкономленные средства направить на дополнительные работы. за   10  , против   0  , воздержались   0  .

## **3.Слушали:**

**Канистратенко Л.Г.:**

Территория пешеходной зоны большая, и, конечно, же много мест, требующих благоустройства. Предлагаю на сэкономленные средства



установить дополнительное освещение у Зеленого рынка в первую очередь, затем выровнять со стеной асфальтовое покрытие у гостиницы.

**Решили:** Установить дополнительно 3 опоры освещения с однорожковыми кронштейнами и одиночными светильниками у Зеленого рынка, выровнять со стеной асфальтовое покрытие у гостиницы.  
за 10, против 0, воздержались 0.

**Руденко М.И.:**

Подрядная организация ООО «Светсервис» представили смету работ, сделанных по факту, включив в нее дополнительные три опоры освещения со светильниками, но, не предоставила лавочки и урны. Общая сумма экономии денежных средств по инициативному проекту составила 562755,56 рублей.

**Леванова М.Н.:**

Предлагаю сумму экономии денежных средств направить на реализацию этого же проекта, а именно установить современные лавочки и урны, а чтобы улучшить эстетических вид пешеходной зоны приобрести светодиодную продукцию, так как площадь служит для проведения различных культурно-массовых мероприятий. Для сохранности всех объектов благоустройства установить видеонаблюдение на пешеходной зоне.

**Решили:** Сумму экономии денежных средств по инициативному проекту «Благоустройство пешеходной зоны от здания номер 9 по ул. Комсомольская до здания номер 21 по ул. Победы в р.п. Полтавка Полтавского района Омской области» направить на установку современных лавочек и урн, приобретение светодиодной продукции и установку видеонаблюдения на пешеходной зоне в рамках территории, на которой реализуется инициативный проект.  
за 10, против 0, воздержались 0.

Председатель собрания граждан: Лев  
(подпись)

Леванова М.Н.  
(ФИО)

Секретарь собрания граждан: Бохан  
(подпись)

Бохан Т.П.  
(ФИО)

Инициативная группа:

1. Леванова Марина Николаевна

Лев

2. Леванов Станислав Александрович

Саш

3. Бохан Татьяна Петровна *Бохан*
4. Семеновна Татьяна Григорьевна *Семеновна*
5. Пашин Василий Васильевич *Пашин*
6. Куцей Людмила Михайловна *Куцей*
7. Куцей Петр Владимирович *Куцей*
8. Соболева Виктория Алексеевна *Вас*
9. Клюх Олег Викторович *Клюх*
10. Канистратенко Лариса Григорьевна *Канистратенко*